

# 铁西区 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价报告

根据《省扶贫办 省财政厅关于做好 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价有关工作的通知》文件精神，参照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展和改革委员会办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（财农办〔2019〕68 号）的要求，对 2020 年重点扶贫项目——四平市铁西区部分扶贫道路畅通提升改造工程开展绩效评价，将有关情况报告如下。

## 一、绩效目标分解下达情况

### 1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

2020 年，铁西区共接到上级财政专项扶贫资金 912.27 万元，其中中央扶贫资金 502 万元，省级扶贫资金 10.27 万元，市级扶贫资金 400 万元。此外，区级配套资金投入 2 万元。

以上财政专项扶贫资金共投入 4 个扶贫项目，投入 2020 年雨露计划项目 0.45 万元、四平市铁西区二丫农民专业合作社扶贫资金托管项目 6 万元、四平市铁西区部分扶贫道路畅通提升改造工程 764 万元、四平市铁西区部分扶贫道路畅通提升改造工程（西八大村、西条子河村、团山子村）143.82 万元。

四平市铁西区部分扶贫道路畅通提升改造工程项目，新建改建有建档立卡贫困户各村农村公路，铺筑长度为 14.01



公里扶贫道路。

## 2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

2020 年初，四平市铁西区部分扶贫道路畅通提升改造工程项目绩效目标设定为：新建改建有建档立卡贫困户各村农村公路，铺筑长度为 14.01 公里扶贫道路。其中，水泥路长度为 11.856 公里，水泥路铺筑总长度为 11.856 公里，水泥混凝土路面总铺装面积为 49055 平方米，新建圆管涵 7 处。沥青路长度为 2.137 公里，沥青路铺筑总长度为 2.137 公里，沥青混凝土路面总铺筑面积为 9650 平方米。

## 二、绩效自评工作开展情况

2020 年 11 月，铁西区平西乡对使用财政专项扶贫资金的四平市铁西区部分扶贫道路畅通提升改造工程项目进行了绩效自评，自评得分 98 分。

## 三、绩效目标自评完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

该项目资金到位 764 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析

该项目资金执行 682.3999 万元，其中中央财政专项扶贫资金 502 万元，省级财政专项扶贫资金 5.82 万元，市级财政专项扶贫资金 174.5799 万元，剩余 81.6001 万元待工程决算后拨付到位。

#### 3. 项目资金管理情况分析

为加强和规范扶贫资金的使用和管理，铁西区财政局和



区扶贫办对各级财政专项扶贫资金严格按照《国务院扶贫办财政部印发〈关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见〉的通知》《吉林省财政厅、吉林省扶贫开发领导小组〈关于进一步加强扶贫资金和项目管理的意见〉》及《四平市财政专项扶贫资金管理实施办法(修订稿)》进行管理,在工作中遵循科学精准、规范高效、权责匹配、客观公正、公开透明的原则,在精准识别贫困人口的基础上,把资金使用与建档立卡信息库衔接,与脱贫成效相挂钩,确保扶贫资金惠及贫困人口。对资金预算与分配,资金使用与拨付,资金管理与监督都做出了明确规定。

## (二) 绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

数量指标完成情况:贫困村新建改建公路 14.01 公里。

质量指标完成情况:项目(工程)验收合格率 100%。

时效指标完成情况:项目(工程)完成及时率 100%。

成本指标完成情况:道路补助标准 55 万元/公里。

### 2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标完成情况:具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 $\geq 90\%$ ;贫困地区居民出行平均缩短时间 0.5 小时以上;受益建档立卡贫困户人数 58 人。

可持续影响指标完成情况:工程设计使用年限 8 年以上。

### 3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意指标完成情况:受益贫困人口满意度 98% 以上。



#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。下一步将继续严格按照扶贫项目资金绩效管理工作要求，抓好此项工作。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

铁西区财政局已会同扶贫办及审计局，对 2020 年扶贫项目绩效自评结果进行了抽查。同时，对 2019 年雨露计划项目进行了持续跟踪评价，受助学生满意度仍为 100%；对 2019 年四平市铁西区“四好农村路”畅返不畅扶贫道路建设维护工程项目进行了持续跟踪评价，截至目前，该项目正在持续改善西八大村、任家村、巨丰村贫困户以及附近农户出行条件，带动附近村屯经济发展，加快贫困人口稳定脱贫不返贫步伐，受益贫困人口满意度在 98%以上。

今后，要将绩效评价结果作为以后脱贫攻坚决策和分配安排财政专项扶贫资金的重要参考依据，同时建立相关机制，在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、监控、自评，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，下一年度项目预算将从紧从严。项目主管部门会按统一要求，对绩效信息予以公开。

四平市铁西区扶贫开发办公室



四平市铁西区财政局



2020 年 11 月 13 日